

Entreprise	_____	Modèle de la machine	_____
Rue	_____	Numéro de série de la machine	_____
Ville	_____	Heures de fonctionnement	_____
Code postal	_____	Compteur de courses	_____
Téléphone	_____	Modèle de la pompe	_____
Courriel	_____	Numéro de flèche	_____

Le premier entretien après-vente doit être effectué **après environ 100 heures d'utilisation**. L'entretien doit être effectué par le propriétaire de la machine ou par un technicien qualifié conformément aux informations fournies dans les Consignes d'utilisation et à tout autre document d'entretien Putzmeister disponible. Si possible, l'opérateur de la machine doit participer aux procédures de maintenance afin de mieux comprendre l'équipement.

Vidange d'huile : Remplir avec les quantités et le type d'huile indiqués dans les Instructions d'utilisation fournies avec la machine.

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Moteur (stationnaire) | <input type="checkbox"/> Compresseur (en option) | <input type="checkbox"/> Niveau du réservoir d'huile | <input type="checkbox"/> Mécanisme de transfert hydraulique |
| <input type="checkbox"/> Mécanisme de l'agitateur | <input type="checkbox"/> Mécanisme de pivotement de la flèche | | |

Élément filtrant

- | | | |
|--|---------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Filtre d'aspiration (électro-aimant propre) | <input type="checkbox"/> Filtre | <input type="checkbox"/> Filtre à air (machines sous vide) |
|--|---------------------------------|--|

Lubrification

- Lubrifier tous les points de lubrification sur la pompe et la flèche conformément aux Consignes d'utilisation
- Vérification du système centralisé de lubrification (fonction et réglage correct)

Vérification visuelle

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Toute l'hydraulique; pas de fuite | <input type="checkbox"/> Tous les pneumatiques; pas de fuite | <input type="checkbox"/> Travaux de peinture; défauts | <input type="checkbox"/> Tuyau de pompe; cône d'aspiration |
| <input type="checkbox"/> Conduites, tubes, tuyaux; position correcte; pas de frottement | <input type="checkbox"/> Tuyau de pompe; espace de rangement des tuyaux | | |

Raccords filetés (vérifier selon le tableau de serrage des Consignes d'utilisation)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Pistons de refoulement | <input type="checkbox"/> Répartiteur en S | <input type="checkbox"/> Arbre d'entraînement | <input type="checkbox"/> Mécanisme de transfert |
| <input type="checkbox"/> Fixation de la flèche | <input type="checkbox"/> Pompe principale | | |

Test de performance (selon la feuille/les données d'enregistrement de la machine)

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Régime maximal du moteur | <input type="checkbox"/> Compresseur | <input type="checkbox"/> Haute pression | <input type="checkbox"/> Pression de l'agitateur |
| <input type="checkbox"/> Pression de l'accumulateur | <input type="checkbox"/> Accumulateur en pré-charge | <input type="checkbox"/> Contrôle de la pression | <input type="checkbox"/> Durée de course minimum |
| <input type="checkbox"/> Pression d'alimentation | <input type="checkbox"/> Réglage de la pression | <input type="checkbox"/> Pression hydraulique maximum de la pompe à eau | |
| <input type="checkbox"/> Basse pression | <input type="checkbox"/> Contrôle de la pression | <input type="checkbox"/> Vitesse des jambes télescopiques | |
| <input type="checkbox"/> Pression hydraulique maximum; flèche de distribution | <input type="checkbox"/> Fonctions proportionnelles; pompe à béton | | |

Vérification de l'état de marche

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pompe Marche/Arrêt | <input type="checkbox"/> Inversion | <input type="checkbox"/> Commande arrière | <input type="checkbox"/> Agitateur |
| <input type="checkbox"/> Radiateur/Ventilateur | <input type="checkbox"/> Pompe à eau | <input type="checkbox"/> Jambes d'appui | <input type="checkbox"/> Mécanisme de pivotement |
| <input type="checkbox"/> Toutes les fonctions d'ARRÊT D'URGENCE | <input type="checkbox"/> Tous les mouvements de la flèche; proportionnel, noir/blanc, sous commande radio | | |

Réglages importants (vérifier et ajuster si nécessaire)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Répartiteur en S | <input type="checkbox"/> Fourche de commutation/ Capteur de proximité |
|---|---|

Exercice pratique

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Montage/Démontage des tuyaux de la pompe |
|---|

Les signatures ci-dessous confirment que la pompe et la flèche ont été testées correctement selon la liste de contrôle. Tous les cases cochées d'un X confirment que les tâches respectives ont été effectuées et qu'aucune anomalie n'a été constatée.

	Nom en lettres moulées	Signature	Date
Client/Revendeur	_____	_____	_____
Représentant Putzmeister	_____	_____	_____

Veuillez envoyer un exemplaire signé à Putzmeister America, Inc.

1733 90th Street · Sturtevant, WI 53177 · Téléphone (262) 886-3200 · Fax (262) 884-6338 · warranty@putzam.com